

Erläuterungen:

- 1) Angegeben sind in der Tabelle jeweils die PCB-Gesamtgehalte (Summe PCB nach LAGA). Der PCB-Gesamtgehalt berechnet sich aus der Summe der 6 PCB-Kongeneren nach DIN 51527, multipliziert mit dem Faktor 5
- n.b. nicht bestimmbar
- n.a. nicht analysiert

Im Folgenden sind die analytisch ermittelten Ergebnisse der untersuchten Raumlufthproben

Grün	PCB-Raumlufthbelastung liegt unterhalb des Vorsorgewerts der PCB-Richtlinie NRW von 300 ng PCB/m ³
Gelb	PCB-Raumlufthbelastung liegt zwischen 300 und 3.000 ng PCB/m ³
Rot	PCB-Raumlufthbelastung liegt oberhalb des Interventionswerts der PCB-Richtlinie NRW von 3.000 ng PCB/m ³

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m ³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
D	01	104	110	14.09.2019	Status-quo
D	01	112	170	14.09.2019	Status-quo
D	01	112A	190	14.09.2019	Status-quo
D	01	112B	250	14.09.2019	Status-quo
D	01	112C	140	14.09.2019	Status-quo
D	01	144	180	14.09.2019	Status-quo
D	01	144	200	14.05.2022	Status-quo
D	01	144A	320	14.09.2019	Status-quo
D	01	144A	200	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	144A	185	11.09.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	203	460	21.08.2019	Status-quo
D	01	203	390	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	203	1.020	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	203	500	28.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	203	600	05.07.2025	Status-quo
D	01	204	770	22.06.2020	Status-quo
D	01	204	365	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	204	635	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	204	445	28.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	204	345	05.07.2025	Status-quo
D	01	207	370	21.08.2019	Status-quo
D	01	207	510	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	207	750	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	207	430	28.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	207	540	05.07.2025	Status-quo
D	01	211	380	21.08.2019	Status-quo
D	01	211	595	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
D	01	211	650	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	211	390	28.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	211	540	05.07.2025	Status-quo
D	01	215	490	21.08.2019	Status-quo
D	01	215	610	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	215	610	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	215	505	28.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	215	534,2	05.07.2025	Status-quo
D	01	217	300	21.08.2019	Status-quo
D	01	217	375	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	217	530	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	217	260	28.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	217	515,5	05.07.2025	Status-quo
D	01	220	970	27.06.2020	Status-quo
D	01	220	500	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	220	780	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	220	405	28.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	220	812,1	05.07.2025	Status-quo
D	01	220	771,9	05.09.2025	Status-quo
D	01	221	510	21.08.2019	Status-quo
D	01	221	370	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	221	670	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	221	290	28.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	221	819	05.07.2025	Status-quo
D	01	221	592,3	05.09.2025	Status-quo
D	01	225	420	21.08.2019	Status-quo
D	01	225	575	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	225	690	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	225	315	28.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	225	415	05.07.2025	Status-quo
D	01	229	380	21.08.2019	Status-quo
D	01	229	450	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	229	1.000	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	229	595	28.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	229	700	05.07.2025	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
D	01	233	30	19.07.2019	Status-quo
D	01	235	690	27.06.2020	Status-quo
D	01	235	125	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	235	260	28.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	237	120	21.08.2019	Status-quo
D	01	243	360	21.08.2019	Status-quo
D	01	243	295	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	243	535	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	243	320	28.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	243	400	05.07.2025	Status-quo
D	01	249	750	21.07.2019	Status-quo
D	01	249	165	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	249	240	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	249	170	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	249	235	08.09.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	249	130	11.09.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	259	80	21.08.2019	Status-quo
D	01	265	180	21.08.2019	Status-quo
D	01	270	170	21.08.2019	Status-quo
D	01	271	1.000	27.06.2020	Status-quo
D	01	271	465	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	271	410	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	271	390	28.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	271	754,4	06.07.2025	Status-quo
D	01	275	260	21.08.2019	Status-quo
D	01	276	210	21.08.2019	Status-quo
D	01	279	950	27.06.2020	Status-quo
D	01	279	420	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	279	355	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	279	350	28.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	279	956,9	06.07.2025	Status-quo
D	01	279	690,8	05.09.2025	Status-quo
D	01	281	200	21.08.2019	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
D	01	282	240	21.08.2019	Status-quo
D	01	286	75	21.08.2019	Status-quo
D	01	287	390	21.08.2019	Status-quo
D	01	287	585	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	287	485	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	287	480	28.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	287	562,9	06.07.2025	Status-quo
D	01	292	350	22.06.2020	Status-quo
D	01	292	400	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	292	590	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	292	415	28.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	292	674,1	06.07.2025	Status-quo
D	01	295	580	22.06.2020	Status-quo
D	01	295	430	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	295	580	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	295	500	28.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	295	725	06.07.2025	Status-quo
D	01	300	80	21.08.2019	Status-quo
D	01	303	410	21.08.2019	Status-quo
D	01	307	1.100	27.06.2020	Status-quo
D	01	307	505	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	307	450	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	307	345	28.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	307	520	06.07.2025	Status-quo
D	01	309	430	21.08.2019	Status-quo
D	01	309	190	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
D	01	309	300	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
D	01	309	365	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	309	240	28.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	309	305	06.07.2025	Status-quo
D	01	315	390	21.08.2019	Status-quo
D	01	315	595	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	315	565	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	01	315	495	28.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
D	01	315	660	06.07.2025	Status-quo
D	02	201	110	23.09.2019	Status-quo
D	02	203	45	19.07.2019	Status-quo
D	02	211	410	19.07.2019	Status-quo
D	02	211	200	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	02	211	390	08.09.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	02	211	320	20.10.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	02	211	290	06.07.2025	Status-quo
D	02	225	40	23.09.2019	Status-quo
D	02	225A	80	23.09.2019	Status-quo
D	02	225C	60	23.09.2019	Status-quo
D	02	225D	130	23.09.2019	Status-quo
D	02	240	n.b.	23.09.2019	Status-quo
D	02	241	380	19.07.2019	Status-quo
D	02	241	145	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	02	241	295	08.09.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	02	241	195	20.10.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	02	241	45	06.07.2025	Status-quo
D	02	245	430	19.07.2019	Status-quo
D	02	245	320	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	02	245	355	08.09.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	02	245	100	20.10.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	02	245	125	06.07.2025	Status-quo
D	02	258	<30	19.07.2019	Status-quo
D	02	262	30	23.09.2019	Status-quo
D	0	102	683	16.06.2012	Status-quo
D	0	102	460	20.07.2019	Status-quo
D	0	102	360	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	102	560	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	102	550	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	102	615	05.07.2025	Status-quo
D	0	108	285	16.06.2012	Status-quo
D	0	108	220	20.07.2019	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
D	0	114	210	16.06.2012	Status-quo
D	0	114	570	20.07.2019	Status-quo
D	0	114	355	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	114	420	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	114	480	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	114	395	05.07.2025	Status-quo
D	0	120	164	28.05.2012	saniert
D	0	120	265	20.07.2019	Status-quo
D	0	124	160	16.06.2012	Status-quo
D	0	124	290	20.07.2019	Status-quo
D	0	124	85	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	124	285	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	124	195	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	124	355	16.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	124	230	13.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	124	230	17.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	124	205	05.07.2025	Status-quo
D	0	138	160	16.06.2012	Status-quo
D	0	138	650	20.07.2019	Status-quo
D	0	138	180	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	138	255	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	138	n.b.	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	140	120	16.06.2012	Status-quo
D	0	140	80	20.07.2019	Status-quo
D	0	144	240	20.07.2019	Status-quo
D	0	150	310	20.07.2019	Status-quo
D	0	150	390	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	150	535	08.09.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	150	210	20.10.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	201	780	19.07.2019	Status-quo
D	0	201	1.270	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	201	300	26.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	201	920	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	201	845	05.07.2025	Status-quo
D	0	201	675	05.09.2025	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
D	0	201	320	02.11.2025	Status-quo
D	0	205	530	19.07.2019	Status-quo
D	0	205	755	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	205	990	26.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	205	570	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	205	1.702,9	05.07.2025	Status-quo
D	0	205	675	05.09.2025	Status-quo
D	0	207/209	350	19.07.2019	Status-quo
D	0	207/209	740	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	207/209	645	26.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	207/209	330	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	207/209	978,6	05.07.2025	Status-quo
D	0	207/209	435	05.09.2025	Status-quo
D	0	213	330	19.07.2019	Status-quo
D	0	213	440	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	213	365	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	213	579,6	05.07.2025	Status-quo
D	0	217	230	19.07.2019	Status-quo
D	0	225	600	19.07.2019	Status-quo
D	0	225	330	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	225	430	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	225	787,6	05.07.2025	Status-quo
D	0	227	310	19.07.2019	Status-quo
D	0	227	635	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	227	345	26.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	227	335	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	227	220	05.07.2025	Status-quo
D	0	231	250	27.05.2012	Status-quo
D	0	231	640	19.07.2019	Status-quo
D	0	231	1.255	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	231	455	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	231	780	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	231	805	05.07.2025	Status-quo
D	0	231	525	05.09.2025	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
D	0	240	90	19.07.2019	Status-quo
D	0	244	380	19.07.2019	Status-quo
D	0	246	270	19.07.2019	Status-quo
D	0	252	510	19.07.2019	Status-quo
D	0	252	600	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	252	680	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	252	620	16.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	252	475	13.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	252	420	17.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	252	1.472,1	05.07.2025	Status-quo
D	0	252	735,5	05.09.2025	Status-quo
D	0	258	800	19.07.2019	Status-quo
D	0	258	695	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	258	745	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	258	740	16.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	258	555	13.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	258	492	17.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	258	1.183,3	05.07.2025	Status-quo
D	0	258	1.092,6	05.09.2025	Status-quo
D	0	262	350	19.07.2019	Status-quo
D	0	262	135	14.05.2022	Erfolgskontrolle
D	0	262	230	27.08.2022	Validierung
D	0	264	310	19.09.2020	Status-quo
D	0	264	530	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	264	460	26.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	264	845	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	264	674,2	05.07.2025	Status-quo
D	0	266	590	19.07.2019	Status-quo
D	0	266	620	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	266	1.100	26.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	266	1.040	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	266	1.234	05.07.2025	Status-quo
D	0	266	n.b.	05.09.2025	Status-quo
D	0	268	490	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	268	750	26.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
D	0	268	565	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	268	1.310	05.07.2025	Status-quo
D	0	270	350	27.05.2012	Status-quo
D	0	270	550	19.07.2019	Status-quo
D	0	270	470	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	270	870	26.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	270	405	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	0	270	1.170	05.07.2025	Status-quo
D	0	268/270	430	02.11.2025	Status-quo
D	1	100	160	21.07.2019	Status-quo
D	1	120	126	28.05.2012	Status-quo
D	1	120	330	21.07.2019	Status-quo
D	1	120	370	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	120	385	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	120	489,3	06.07.2025	Status-quo
D	1	122	43	28.05.2012	Status-quo
D	1	124	272	28.05.2012	Status-quo
D	1	124	360	21.07.2019	Status-quo
D	1	124	380	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	124	430	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	124	205	06.07.2025	Status-quo
D	1	150	145	21.07.2019	Status-quo
D	1	201	1.200	27.05.2012	Status-quo
D	1	201	520	23.07.2012	IFUA
D	1	201	810	21.07.2019	Status-quo
D	1	201	1.115	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
D	1	201	1.400	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
D	1	201	960	26.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	201	595	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	201	545,5	05.07.2025	Status-quo
D	1	203	320	21.07.2019	Status-quo
D	1	203	355	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	203	750	26.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	203	275	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
D	1	203	215	05.07.2025	Status-quo
D	1	209	255	21.07.2019	Status-quo
D	1	213	600	21.07.2019	Status-quo
D	1	213	425	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	213	410	26.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	213	300	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	213	508	05.07.2025	Status-quo
D	1	217	320	21.07.2019	Status-quo
D	1	217	230	14.05.2022	Erfolgskontrolle
D	1	217	245	27.08.2022	Validierung
D	1	223	290	21.07.2019	Status-quo
D	1	223	260	15.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	223	300	26.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	223	250	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	223	145	05.07.2025	Status-quo
D	1	227	550	21.07.2019	Status-quo
D	1	227	435	15.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	227	310	26.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	227	400	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	227	485	05.07.2025	Status-quo
D	1	231	560	27.05.2012	Status-quo
D	1	231	400	21.07.2019	Status-quo
D	1	231	425	15.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	231	560	26.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	231	250	11.09.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	231	325	05.07.2025	Status-quo
D	1	233	30	19.07.2019	Status-quo
D	1	240	300	27.05.2012	Status-quo
D	1	240	560	21.07.2019	Status-quo
D	1	240	190	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	240	275	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	244	150	14.09.2019	Status-quo
D	1	248	395	21.07.2019	Status-quo
D	1	248	110	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
D	1	248	180	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	249	750	21.07.2019	Status-quo
D	1	252	550	21.07.2019	Status-quo
D	1	252	255	15.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	252	370	26.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	252	195	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	252	319,7	05.07.2025	Status-quo
D	1	258	800	21.07.2019	Status-quo
D	1	258	290	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	258	420	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	258	500,4	05.07.2025	Status-quo
D	1	262	300	20.07.2019	Status-quo
D	1	262	295	15.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	262	205	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	262	381	05.07.2025	Status-quo
D	1	266	480	20.07.2019	Status-quo
D	1	266	385	15.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	266	515	26.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	266	465	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	266	742,5	05.07.2025	Status-quo
D	1	270	700	27.05.2012	Status-quo
D	1	270	970	20.07.2019	Status-quo
D	1	270	590	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
D	1	270	790	23.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
D	1	270	605	26.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	270	705	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	1	270	950	05.07.2025	Status-quo
D	1	270	505	05.09.2025	Status-quo
D	1	Bibl.	<45	28.05.2012	Status-quo
D	1	Bibl.	74	28.05.2012	Status-quo
D	1	Bibl.	<45	28.05.2012	Status-quo
D	1	Bibl.	73	28.05.2012	Status-quo
D	1	Bibl.	<45	28.05.2012	Status-quo
D	2	100	233	28.05.2012	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
D	2	108	160	04.08.2019	Status-quo
D	2	112	200	04.08.2019	Status-quo
D	2	116	85	21.08.2019	Status-quo
D	2	118	110	21.08.2019	Status-quo
D	2	136	70	04.08.2019	Status-quo
D	2	152	350	04.08.2019	Status-quo
D	2	152	115	15.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	2	152	110	26.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	2	152	105	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	2	201	380	27.05.2012	Status-quo
D	2	201	470	14.09.2019	Status-quo
D	2	201	440	09.01.2020	Status-quo
D	2	201	360	15.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	2	201	1.000	26.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	2	201	400	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	2	201	795	16.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	2	201	900	13.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	2	201	326	17.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	2	201	805	05.07.2025	Status-quo
D	2	201	645	05.09.2025	Status-quo
D	2	203	45	19.07.2019	Status-quo
D	2	205	210	14.09.2019	Status-quo
D	2	209	100	19.07.2019	Status-quo
D	2	211	410	19.07.2019	Status-quo
D	2	213	350	14.09.2019	Status-quo
D	2	213	155	15.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	2	213	340	26.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	2	213	290	27.08.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	2	213	445	05.07.2025	Status-quo
D	2	217	110	19.07.2019	Status-quo
D	2	223	190	14.09.2019	Status-quo
D	2	227	200	14.09.2019	Status-quo
D	2	229	150	27.05.2012	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
D	2	229	270	19.07.2019	Status-quo
D	2	240	470	27.05.2012	saniert
D	2	240	260	14.09.2019	Erfolgskontrolle
D	2	241	380	19.07.2019	Status-quo
D	2	Vorraum 242	80	19.07.2019	Status-quo
D	2	244	380	19.07.2019	Status-quo
D	2	244	215	15.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	2	244	325	26.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	2	244	365	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	2	244	325	05.07.2025	Status-quo
D	2	245	430	19.07.2019	Status-quo
D	2	248	210	14.09.2019	Status-quo
D	2	252	270	14.09.2019	Status-quo
D	2	252	225	15.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	2	252	295	26.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	2	252	360	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	2	252	489	05.07.2025	Status-quo
D	2	258	160	19.07.2019	Status-quo
D	2	258	<30	19.07.2019	Status-quo
D	2	262	650	19.07.2019	Status-quo
D	2	270	340	27.05.2012	Status-quo
D	2	270	510	14.09.2019	Status-quo
D	2	270	510	15.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	2	270	225	26.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	2	270	415	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	100	199	28.05.2012	Status-quo
D	3	106	478	28.05.2012	Status-quo
D	3	106	610	05.07.2019	Status-quo
D	3	106	795	15.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	106	835	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	106	835	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	106	900	16.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	106	n.a.	13.08.2023	Fehlmessung

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
D	3	106	342	17.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	106	2.020	05.07.2025	Status-quo
D	3	106	525	05.09.2025	Status-quo
D	3	114	200	05.07.2019	Status-quo
D	3	116	410	20.07.2019	Status-quo
D	3	116	260	15.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	116	370	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	116	365	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	116	647,5	05.07.2025	Status-quo
D	3	117	390	05.07.2019	Status-quo
D	3	117	340	15.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	117	220	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	117	445	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	121	378	28.05.2012	Status-quo
D	3	121	355	20.07.2019	Status-quo
D	3	121	375	15.06.2021	Erfolgskontrolle
D	3	121	380	12.06.2022	Erfolgskontrolle
D	3	121	485	27.08.2022	Validierung
D	3	121	789	05.07.2025	Status-quo
D	3	124	400	18.08.2013	Status-quo
D	3	124	450	21.07.2019	Status-quo
D	3	124	275	15.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	124	400	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	124	345	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	124	684	05.07.2025	Status-quo
D	3	131	800	21.07.2019	Status-quo
D	3	131	155	15.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	131	180	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	131	245	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	133	700	05.07.2019	Status-quo
D	3	133	370	15.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	133	170	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	133	410	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	136	159	28.05.2012	Status-quo
D	3	136	425	21.07.2019	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
D	3	136	285	15.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	136	305	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	136	375	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	136	385	05.07.2025	Status-quo
D	3	139	280	21.07.2019	Status-quo
D	3	139	200	15.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	139	250	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	139	260	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	142	75	21.07.2019	Status-quo
D	3	145	190	21.07.2019	Status-quo
D	3	150	650	21.07.2019	Status-quo
D	3	150	185	15.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	150	175	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	150	145	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	151	860	21.07.2019	Status-quo
D	3	151	575	15.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	151	530	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	151	n.b.	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	151	455	05.07.2025	Status-quo
D	3	154	280	21.07.2019	Status-quo
D	3	154	260	15.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	154	200	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	154	310	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	155	510	21.07.2019	Status-quo
D	3	155	285	15.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	155	290	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	155	385	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	155	335	16.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	155	360	13.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	155	252	17.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	155	290	05.07.2025	Status-quo
D	3	201	1.800	27.05.2012	Status-quo
D	3	201	229	07.06.2012	Validierung
D	3	201	440	16.06.2012	Validierung
D	3	201	380	01.07.2012	Validierung

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
D	3	201	310	18.08.2013	Status-quo
D	3	201	1.800	21.07.2019	Status-quo
D	3	203	220	05.07.2019	Status-quo
D	3	205	460	21.07.2019	Status-quo
D	3	205	165	15.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	205	330	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	205	240	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	205	300	05.07.2025	Status-quo
D	3	209	160	21.07.2019	Status-quo
D	3	213	220	21.07.2019	Status-quo
D	3	217	270	14.09.2019	Status-quo
D	3	217	175	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	217	240	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	223	410	14.09.2019	Status-quo
D	3	223	450	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	223	450	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	223	512	05.07.2025	Status-quo
D	3	227	200	16.06.2012	Status-quo
D	3	227	560	14.09.2019	Status-quo
D	3	227	100	14.05.2022	Erfolgskontrolle
D	3	227	320	07.08.2022	Validierung
D	3	227	593,9	05.07.2025	Status-quo
D	3	229	150	16.06.2012	Status-quo
D	3	231	5.500	27.05.2012	Status-quo
D	3	231	339	07.06.2012	Validierung
D	3	231	1.500	16.06.2012	Validierung
D	3	231	650	01.07.2012	Validierung
D	3	231	550	18.08.2013	Status-quo
D	3	231	490	14.09.2019	Status-quo
D	3	231	620	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	231	330	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	231	730	05.07.2025	Status-quo
D	3	240	90	27.05.2012	Status-quo
D	3	240	320	14.09.2019	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
D	3	240	485	15.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	240	250	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	240	220	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	242/244	85	23.09.2019	Status-quo
D	3	246	355	14.05.2022	Status-quo
D	3	248	290	14.09.2019	Status-quo
D	3	248	200	15.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	248	235	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	248	230	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	252	75	23.09.2019	Status-quo
D	3	258	n.b.	23.09.2019	Status-quo
D	3	262	220	14.09.2019	Status-quo
D	3	266	310	14.09.2019	Status-quo
D	3	266	525	15.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	266	380	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	266	250	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	266	295	05.07.2025	Status-quo
D	3	270	1.400	27.05.2012	Status-quo
D	3	270	300	07.06.2012	Validierung
D	3	270	335	16.06.2012	Validierung
D	3	270	200	01.07.2012	Validierung
D	3	270	300	23.07.2012	IFUA
D	3	270	390	18.08.2013	Status-quo
D	3	270	480	14.09.2019	Status-quo
D	3	270	240	15.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	270	260	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	3	270	155	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	100	130	06.07.2019	Status-quo
D	4	106	<45	28.05.2012	Status-quo
D	4	106	750	21.07.2019	Status-quo
D	4	106	205	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	106	630	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	106	520	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	106	345	04.07.2025	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
D	4	111	310	27.02.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
D	4	111	500	21.07.2019	Status-quo
D	4	111	285	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	111	200	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	111	240	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	114	410	21.07.2019	Status-quo
D	4	114	315	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	114	560	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	114	410	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	114	360	04.07.2025	Status-quo
D	4	115	402	28.05.2012	Status-quo
D	4	115	330	21.07.2019	Status-quo
D	4	115	420	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	115	300	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	115	680	04.07.2025	Status-quo
D	4	120	420	21.07.2019	Status-quo
D	4	120	350	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	120	510	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	120	165	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	120	403,5	04.07.2025	Status-quo
D	4	121	610	21.07.2019	Status-quo
D	4	121	525	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	121	530	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	121	495	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	121	1.005	04.07.2025	Status-quo
D	4	121	340	05.09.2025	Status-quo
D	4	124	333	28.05.2012	Status-quo
D	4	124	340	18.08.2013	Status-quo
D	4	124	600	21.07.2019	Status-quo
D	4	124	395	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	124	530	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	124	215	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	124	596,5	04.07.2025	Status-quo
D	4	127	530	21.07.2019	Status-quo
D	4	127	410	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
D	4	127	450	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	127	515	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	127	644	04.07.2025	Status-quo
D	4	135	310	05.07.2019	Status-quo
D	4	135	230	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	135	340	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	135	n.b.	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	135	370	04.07.2025	Status-quo
D	4	136	170	28.05.2012	Status-quo
D	4	136	440	19.07.2019	Status-quo
D	4	136	585	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	136	620	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	136	360	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	136	525	04.07.2025	Status-quo
D	4	139	n.b.	05.07.2019	Status-quo
D	4	142	190	21.07.2019	Status-quo
D	4	145	290	21.07.2019	Status-quo
D	4	145	200	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	145	220	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	146	495	21.07.2019	Status-quo
D	4	146	180	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	146	245	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	146	100	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	152	490	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	152	240	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	152	390	04.07.2025	Status-quo
D	4	153	456	28.05.2012	Status-quo
D	4	153	1.050	05.07.2019	Status-quo
D	4	153	360	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	153	960	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	153	1.195	04.07.2025	Status-quo
D	4	153	1.030	05.09.2025	Status-quo
D	4	201	300	07.06.2012	Status-quo
D	4	201	1.000	19.07.2019	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
D	4	201	575	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	201	1.300	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	201	20	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	201	1.005	04.07.2025	Status-quo
D	4	201	876	05.09.2025	Status-quo
D	4	205	950	19.07.2019	Status-quo
D	4	205	240	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	205	620	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	205	410	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	205	1.180	04.07.2025	Status-quo
D	4	205	570	05.09.2025	Status-quo
D	4	209	520	19.07.2019	Status-quo
D	4	209	280	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	209	880	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	209	420	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	209	625	04.07.2025	Status-quo
D	4	213	345	19.07.2019	Status-quo
D	4	213	185	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	213	510	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	213	215	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	213	245	04.07.2025	Status-quo
D	4	217	260	19.07.2019	Status-quo
D	4	223/225	650	19.07.2019	Status-quo
D	4	223/225	145	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	223/225	220	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	223/225	220	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	227	210	19.07.2019	Status-quo
D	4	231	<25	07.06.2012	Status-quo
D	4	231	1.300	19.07.2019	Status-quo
D	4	231	565	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	231	990	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	231	740	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	231	430	04.07.2025	Status-quo
D	4	240	580	07.06.2012	Status-quo
D	4	240	560	19.07.2019	Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
D	4	240	500	21.07.2019	Erfolgskontrolle
D	4	242	480	19.07.2019	Status-quo
D	4	242	540	21.07.2019	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	242	290	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	242	230	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	242	380	04.07.2025	Status-quo
D	4	248	340	19.07.2019	Status-quo
D	4	248	110	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	248	170	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	248	115	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	258	200	07.06.2012	Status-quo
D	4	258	375	19.07.2019	Status-quo
D	4	258	60	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	258	135	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	258	n.b.	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	262	350	19.07.2019	Status-quo
D	4	262	200	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	262	300	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	262	220	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	262	350	04.07.2025	Status-quo
D	4	266	550	19.07.2019	Status-quo
D	4	266	370	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	266	420	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	266	380	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	266	523,5	04.07.2025	Status-quo
D	4	270	340	19.07.2019	Status-quo
D	4	270	410	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	270	760	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	270	620	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	4	270	1.712	04.07.2025	Status-quo
D	4	270	1.285,5	05.09.2025	Status-quo
D	5	100	95	06.07.2019	Status-quo
D	5	106	480	06.07.2019	Status-quo
D	5	106	405	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
D	5	106	n.b.	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	106	310	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	111	700	06.07.2019	Status-quo
D	5	111	460	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	111	525	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	111	355	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	111	225	04.07.2025	Status-quo
D	5	113	316	28.05.2012	Status-quo
D	5	113	390	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	113	290	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	113	230	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	113	265	04.07.2025	Status-quo
D	5	114	140	06.07.2019	Status-quo
D	5	117	270	06.07.2019	Status-quo
D	5	120	260	06.07.2019	Status-quo
D	5	121	850	06.07.2019	Status-quo
D	5	121	330	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	121	450	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	121	290	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	121	340	16.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	121	n.a.	13.08.2023	Fehlmessung
D	5	121	305	17.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	121	370	04.07.2025	Status-quo
D	5	124	410	18.08.2013	Status-quo
D	5	124	1.050	06.07.2019	Status-quo
D	5	124	300	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	124	490	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	124	415	04.07.2025	Status-quo
D	5	127	330	06.07.2019	Status-quo
D	5	127	250	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	127	270	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	127	350	16.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	127	260	13.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	127	262	17.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
D	5	131	150	06.07.2019	Status-quo
D	5	136	310	10.09.2017	Status-quo
D	5	136	550	06.07.2019	Status-quo
D	5	136	2.405	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	136	205	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	136	393,5	04.07.2025	Status-quo
D	5	139	370	06.07.2019	Status-quo
D	5	139	360	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	139	365	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	139	876,5	04.07.2025	Status-quo
D	5	139	410	05.09.2025	Status-quo
D	5	145	150	05.07.2019	Status-quo
D	5	146	700	06.07.2019	Status-quo
D	5	146	355	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	146	470	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	146	305	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	146	677	04.07.2025	Status-quo
D	5	152	170	06.07.2019	Status-quo
D	5	152	170	06.07.2019	Status-quo
D	5	153	120	28.05.2012	Status-quo
D	5	153	320	06.07.2019	Status-quo
D	5	153	360	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	153	540	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	153	460	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	153	420	16.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	153	420	13.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	153	406	17.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	153	965	04.07.2025	Status-quo
D	5	153	345	05.09.2025	Status-quo
D	5	201	<25	27.05.2012	Status-quo
D	5	201	600	06.07.2019	Status-quo
D	5	201	185	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	201	360	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	201	130	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	201	430	04.07.2025	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
D	5	203	220	06.07.2019	Status-quo
D	5	213	25	06.07.2019	Status-quo
D	5	219	n.b.	06.07.2019	Status-quo
D	5	221	335	06.07.2019	Status-quo
D	5	221	90	14.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	221	210	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	221	30	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	231	<25	27.05.2012	Status-quo
D	5	231	55	06.07.2019	Status-quo
D	5	240	130	19.07.2019	Status-quo
D	5	242	<25	27.05.2012	Status-quo
D	5	242	340	06.07.2019	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	242	85	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	242	110	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	5	246	170	06.07.2019	Status-quo
D	5	252	110	06.07.2019	Status-quo
D	5	254	n.b.	06.07.2019	Status-quo
D	5	260	100	06.07.2019	Status-quo
D	5	270	30	27.05.2012	Status-quo
D	5	270	45	06.07.2019	Status-quo
D	6	100	392	28.05.2012	Status-quo
D	6	100	240	06.07.2019	Status-quo
D	6	106	700	06.07.2019	Status-quo
D	6	106	375	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	106	215	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	106	175	11.07.2025	Status-quo
D	6	111	570	06.07.2019	Status-quo
D	6	111	820	11.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	111	890	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	111	375	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	111	1.104,1	06.07.2025	Status-quo
D	6	111	510	05.09.2025	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
D	6	113	230	25.01.2013	Status-quo
D	6	113	270	06.07.2019	Status-quo
D	6	114	360	06.07.2019	Status-quo
D	6	114	250	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	114	280	06.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	114	310	16.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	114	200	13.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	114	275	17.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	115	380	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	115	315	07.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	115	717,4	06.07.2025	Status-quo
D	6	116	54	28.05.2012	Status-quo
D	6	118	900	06.07.2019	Status-quo
D	6	118	670	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	118	490	06.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	118	626,5	06.07.2025	Status-quo
D	6	121	400	06.07.2019	Status-quo
D	6	121	725	11.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	121	710	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	121	655	06.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	121	642,9	11.07.2025	Status-quo
D	6	124	560	01.07.2012	Status-quo
D	6	124	440	14.03.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
D	6	124	340	06.07.2019	Status-quo
D	6	124	755	11.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	124	680	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	124	680	06.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	124	785,5	11.07.2025	Status-quo
D	6	127	570	28.05.2012	Status-quo
D	6	127	750	06.07.2019	Status-quo
D	6	127	625	11.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	127	580	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	127	685	06.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	127	678,5	11.07.2025	Status-quo
D	6	131	300	06.07.2019	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration ¹⁾ [ng/m³]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
D	6	131	410	11.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	131	370	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	131	340	06.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	131	270	16.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	131	200	13.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	131	n.b.	17.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	131	410,5	11.07.2025	Status-quo
D	6	135	390	06.07.2019	Status-quo
D	6	135	190	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	135	410	06.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	136	210	18.08.2013	Status-quo
D	6	136	330	06.07.2019	Status-quo
D	6	136	365	11.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	136	500	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	136	630	06.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	136	560	11.07.2025	Status-quo
D	6	142	182	28.05.2012	Status-quo
D	6	142	65	05.07.2019	Status-quo
D	6	145	120	06.07.2019	Status-quo
D	6	146	n.b.	06.07.2019	Status-quo
D	6	153	600	06.07.2019	Status-quo
D	6	153	770	11.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	153	765	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	153	720	06.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
D	6	153	405	11.07.2025	Status-quo
D	6	154	230	20.07.2019	Status-quo
D	6	155	n.b.	05.07.2019	Status-quo