

**Erläuterungen:**

1)

Angegeben sind in der Tabelle jeweils die PCB-Gesamtgehalte (Summe PCB nach LAGA). Der PCB-Gesamtgehalt berechnet sich aus der Summe der 6 PCB-Kongeneren nach DIN 51527, multipliziert mit dem Faktor 5

n.b. nicht bestimmbar

n.a. nicht analysiert

Im Folgenden sind die analytisch ermittelten Ergebnisse der untersuchten Raumlufthproben

<b>Grün</b>	PCB-Raumlufthbelastung liegt unterhalb des Vorsorgewerts der PCB-Richtlinie NRW von 300 ng PCB/m <sup>3</sup>
<b>Gelb</b>	PCB-Raumlufthbelastung liegt zwischen 300 und 3.000 ng PCB/m <sup>3</sup>
<b>Rot</b>	PCB-Raumlufthbelastung liegt oberhalb des Interventionswertes der PCB-Richtlinie NRW von 3.000 ng PCB/m <sup>3</sup>

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
T	0	218	138	30.06.2012	Status-quo
T	0	218	130	20.07.2019	Status-quo
T	0	229	<45	30.06.2012	Status-quo
T	0	244	205	30.06.2012	Status-quo
T	0	260	60	30.06.2012	Status-quo
T	1	137	98	28.05.2012	Status-quo
T	1	Bibl.	115	28.05.2012	Status-quo
T	1	Bibl.	126	28.05.2012	Status-quo
T	1	Bibl.	92	28.05.2012	Status-quo
T	1	Bibl.	64	28.05.2012	Status-quo
T	1	Bibl.	122	28.05.2012	Status-quo
T	2	107	55	30.06.2012	Status-quo
T	2	107	230	21.09.2019	Status-quo
T	2	121	170	21.09.2019	Status-quo
T	2	137	430	17.08.2019	Status-quo
T	2	137	535	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	2	137	540	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	2	137	590	31.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	2	141	70	17.08.2019	Status-quo
T	2	149	65	17.08.2019	Status-quo
T	2	155	367	30.06.2012	Status-quo
T	2	204	45	30.06.2012	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
T	2	238	120	30.06.2012	Status-quo
T	2	241	190	30.06.2012	Status-quo
T	3	100	900	17.08.2019	Status-quo
T	3	101	1.000	17.08.2019	Status-quo
T	3	106	380	30.06.2012	Status-quo
T	3	106	470	21.09.2019	Status-quo
T	3	109	550	17.08.2019	Status-quo
T	3	112	390	21.09.2019	Status-quo
T	3	118	850	17.08.2019	Status-quo
T	3	119	<45	30.06.2012	Status-quo
T	3	119	800	17.08.2019	Status-quo
T	3	119	325	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	3	119	450	06.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	3	122	500	17.08.2019	Status-quo
T	3	122	85	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	3	122	130	06.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	3	130	700	17.08.2019	Status-quo
T	3	130	155	05.09.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	3	130	375	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	3	130	250	06.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	3	132	600	17.08.2019	Status-quo
T	3	132	365	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	3	132	380	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	3	132	310	06.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	3	133	1.000	28.05.2018	Status-quo
T	3	133	370	17.08.2019	Status-quo
T	3	133	380	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	3	133	290	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	3	133	320	31.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	3	133	465	15.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
T	3	133	480	12.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	3	133	240	16.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	3	137	260	17.08.2019	Status-quo
T	3	138	130	20.04.2018	Status-quo
T	3	138	335	17.08.2019	Status-quo
T	3	138	220	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	3	138	290	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	3	138	200	31.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	3	138	160	15.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	3	138	160	12.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	3	138	110	16.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	3	141	170	17.08.2019	Status-quo
T	3	144	165	30.06.2012	Status-quo
T	3	144	150	17.08.2019	Status-quo
T	3	151	170	17.08.2019	Status-quo
T	3	155	105	30.06.2012	Status-quo
T	3	203	350	23.08.2012	Status-quo
T	3	203	320	17.08.2019	Status-quo
T	3	203	575	05.09.2021	Erfolgskontrolle
T	3	203	565	11.06.2022	Status-quo
T	3	205	250	23.08.2012	Status-quo
T	3	213	200	23.08.2012	Status-quo
T	3	213	180	17.08.2019	Status-quo
T	3	221	250	23.08.2012	Status-quo
T	3	221	215	23.08.2012	IFUA
T	3	221/215	320	17.08.2019	Status-quo
T	3	221/215	520	05.09.2021	Erfolgskontrolle
T	3	221/215	460	11.06.2022	Status-quo
T	3	223	350	23.08.2012	Status-quo
T	3	223	360	23.08.2012	IFUA

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
T	3	223	460	17.08.2019	Status-quo
T	3	223	685	05.09.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	3	223	840	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	3	223	625	31.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	3	223	1.290	15.07.2023	0
T	3	223	950	12.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	3	223	600	16.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	3	223B	275	14.05.2022	Status-quo
T	3	227	3.300	23.08.2012	Status-quo
T	3	227	2.230	23.08.2012	IFUA
T	3	227	2.700	03.09.2012	Validierung
T	3	227	640	22.06.2013	Erfolgskontrollmessung PQE + SQB
T	3	227	1.300	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung PQE + SQB
T	3	227	590	12.07.2014	Erfolgskontrollmessung PQE + SQB
T	3	227	600	05.06.2021	Erfolgskontrollmessung PQE + SQB
T	3	227/227A	610	31.07.2022	Erfolgskontrollmessung PQE + SQB
T	3	227A	570	17.08.2019	Status-quo
T	3	227A	620	11.06.2022	Status-quo
T	3	233A	7.259	30.06.2012	Status-quo
T	3	233A	900	12.07.2012	Validierung mit Vergleichsmessung
T	3	233A	470	12.07.2012	Validierung mit Vergleichsmessung
T	3	233A	2.445	18.07.2012	IFUA
T	3	233A	4.300	01.08.2012	Validierung
T	3	233A	4.500	11.08.2012	Validierung
T	3	233A	4.200	23.08.2012	Validierung
T	3	233A	850	03.09.2012	Validierung/Mit Raumlufreiniger
T	3	233A	520	22.06.2013	Erfolgskontrollmessung PQE + SQB
T	3	233A	581	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung PQE + SQB
T	3	233A	270	12.07.2014	Erfolgskontrolle PQE + SQB mit Vergleichsmessung
T	3	233A	184	12.07.2014	Erfolgskontrolle PQE + SQB mit Vergleichsmessung
T	3	233A	350	17.08.2019	Erfolgskontrollmessung PQE + SQB
T	3	233A	800	11.06.2022	Erfolgskontrollmessung PQE + SQB

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
T	3	233A	750	31.07.2022	Erfolgskontrollmessung PQE + SQB
T	3	233A	100	15.07.2023	Erfolgskontrollmessung PQE + SQB
T	3	233A	2.200	12.08.2023	Erfolgskontrollmessung PQE + SQB
T	3	233A	50	16.09.2023	Erfolgskontrollmessung PQE + SQB
T	3	233B	3.000	23.08.2012	Status-quo
T	3	233B	1.300	03.09.2012	Status-quo
T	3	233B	860	22.06.2013	Erfolgskontrollmessung PQE + SQB
T	3	233B	559	08.06.2014	Erfolgskontrollmessung PQE + SQB
T	3	233B	370	12.07.2014	Erfolgskontrollmessung PQE + SQB
T	3	233B	1.800	17.08.2019	Erfolgskontrollmessung PQE + SQB
13.05.2020 Beginn Betrieb von Aktivkohlefilter Ecoclean E150 Stufe 2					
T	3	233B	620	14.06.2020	RLW Erfolgskontrolle
T	3	233B	500	12.09.2020	RLW Erfolgskontrolle
T	3	233B	465	26.03.2021	RLW Erfolgskontrolle
06.08.2021 Wechsel der Raumluftwäscher (Airpur)					
T	3	233B	440	03.09.2021	RLW Erfolgskontrolle
T	3	233B	275	14.05.2022	RLW Erfolgskontrolle
T	3	233B	350	11.06.2022	RLW Erfolgskontrolle
T	3	233B	570	23.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
T	3	233B	370	31.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
T	3	233B	390	06.08.2022	RLW Erfolgskontrolle
T	3	233B	130	11.09.2022	RLW Erfolgskontrolle
T	3	233B	150	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
T	3	233B	n.b.	10.12.2022	RLW Erfolgskontrolle
T	3	233	1.570	23.08.2012	IFUA
T	3	233	n.b.	23.07.2022	Status-quo
T	3	240	<45	30.06.2012	Status-quo
T	3	240	200	23.08.2012	Validierung
T	3	240	160	17.08.2019	Status-quo
T	3	246	300	23.08.2012	Status-quo
T	3	246	230	17.08.2019	Status-quo
T	3	252	205	30.06.2012	Status-quo
T	3	252	250	23.08.2012	Validierung

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
T	3	252	330	23.08.2012	IFUA
T	3	252	340	14.09.2019	Status-quo
T	3	252	295	11.06.2022	Status-quo
T	3	258	200	23.08.2012	Status-quo
T	3	258	180	17.08.2019	Status-quo
T	3	264	300	23.08.2012	Status-quo
T	3	264	210	23.08.2012	IFUA
T	3	264	150	17.08.2019	Status-quo
T	3	270	135	30.06.2012	Status-quo
T	3	270	300	23.08.2012	Validierung
T	3	270	250	17.08.2019	Status-quo
T	3	274	150	23.08.2012	Status-quo
T	3	274	220	23.08.2012	IFUA
T	3	278	102	30.06.2012	Status-quo
T	3	279	130	17.08.2019	Status-quo
T	3	280	311	30.06.2012	Status-quo
T	3	280	295	23.08.2012	IFUA
T	3	280	400	23.08.2012	Validierung
T	3	280	210	17.08.2019	Status-quo
T	4	100	710	17.08.2019	Status-quo
T	4	101	1.100	30.11.2012	Status-quo
T	4	101	550	17.08.2019	Status-quo
T	4	108	330	17.08.2019	Status-quo
T	4	109	470	17.08.2019	Status-quo
T	4	110	380	17.08.2019	Status-quo
T	4	110	390	05.09.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	110	440	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	110	520	31.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	115	770	14.09.2019	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
T	4	115	925	05.09.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	115	505	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	115	650	28.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	117	160	17.08.2019	Status-quo
T	4	120	450	17.08.2019	Status-quo
T	4	120	750	05.09.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	120	470	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	120	530	31.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	121	165	30.06.2012	Status-quo
T	4	121 (119)	120	17.08.2019	Status-quo
T	4	126	170	17.08.2019	Status-quo
T	4	128	425	05.06.2022	Status-quo
T	4	132	443	30.06.2012	Status-quo
T	4	132	490	17.08.2019	Status-quo
T	4	132	695	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	132	635	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	132	570	31.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	133	690	17.08.2019	Status-quo
T	4	133	315	06.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	4	133	500	06.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	4	133	635	05.09.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	133	650	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	133	250	31.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	137	340	17.08.2019	Status-quo
T	4	137	385	06.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	4	137	410	06.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	4	137	465	05.09.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	137	370	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	137	430	31.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	138	180	17.08.2019	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
T	4	143	75	05.07.2019	Status-quo
T	4	148	252	30.06.2012	Status-quo
T	4	148	140	17.08.2019	Status-quo
T	4	151	590	06.07.2019	Status-quo
T	4	151	470	17.08.2019	Status-quo
T	4	151	460	06.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	4	151	1.000	06.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	4	151	570	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	151	685	31.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	155	260	30.06.2012	Status-quo
T	4	200	339	30.06.2012	Status-quo
T	4	200	420	17.08.2019	Status-quo
T	4	200	750	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	200	540	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	200	505	31.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	201	220	17.08.2019	Status-quo
T	4	206	30	17.08.2019	Status-quo
T	4	207	523	30.06.2012	Status-quo
T	4	207	190	17.08.2019	Status-quo
T	4	212	470	05.07.2019	Status-quo
T	4	212	300	17.08.2019	Status-quo
T	4	212	910	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	212	550	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	212	625	31.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	213	330	19.10.2012	Status-quo
T	4	213	510	05.07.2019	Status-quo
T	4	213	650	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	213	575	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	213	675	31.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	217	200	19.10.2012	Validierung

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
T	4	220	320	17.08.2019	Status-quo
T	4	220	665	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	220	455	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	220	570	31.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	221	1.700	19.10.2012	Status-quo
T	4	221	140	17.08.2019	Status-quo
T	4	222	260	17.08.2019	Status-quo
T	4	223	460	17.08.2019	Status-quo
T	4	223	535	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	223	560	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	223	410	31.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	228	220	23.03.2018	Status-quo
T	4	228	350	17.08.2019	Status-quo
T	4	228	590	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	228	420	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	228	475	31.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	229	800	17.08.2019	Status-quo
T	4	229	600	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	229	260	11.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	229	420	31.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	234	500	20.07.2019	Status-quo
T	4	234	500	20.07.2019	Status-quo
T	4	234	865	05.06.2021	Erfolgskontrolle
T	4	234	575	05.06.2022	Status-quo
T	4	235	750	05.07.2019	Status-quo
T	4	235	730	05.06.2021	Erfolgskontrolle
T	4	235	1.200	05.06.2022	Status-quo
T	4	240	387	30.06.2012	Status-quo
T	4	240	1.200	20.07.2019	Status-quo
T	4	240	1.070	05.06.2021	Erfolgskontrolle
T	4	240	860	05.06.2022	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
T	4	241	523	30.06.2012	Status-quo
T	4	241	720	05.07.2019	Status-quo
T	4	241	870	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	241	920	05.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	241	930	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	241	1.400	15.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	241	835	12.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	4	241	505	16.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	100	1.100	30.06.2012	Status-quo
T	5	100	960	04.08.2019	Status-quo
T	5	101	1.000	04.08.2019	Status-quo
T	5	108	660	04.08.2019	Status-quo
T	5	109	510	30.06.2012	Erfolgskontrollmessung nach PQE
T	5	109	530	27.02.2013	
T	5	109	990	21.09.2019	Status-quo
T	5	114	770	04.08.2019	Status-quo
T	5	115	610	04.08.2019	Status-quo
T	5	120	1.150	04.08.2019	Status-quo
T	5	120	455	05.09.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	120	405	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	120	600	28.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	121	1.700	30.06.2012	Status-quo
T	5	121	1.750	04.08.2019	Status-quo
T	5	121	1.400	09.01.2020	Status-quo
13.01.2020 Beginn Probelauf Aktivkohlefilter Ecoclean E150 Stufe 2					
T	5	121	740	27.01.2020	RLW Erfolgskontrolle
T	5	121	520	10.02.2020	RLW Erfolgskontrolle
14.02.2020 Aktivkohlefilter Ecoclean E150/Reduzierung der Durchflussgeschwindigkeit Stufe 1, nach der Messung wieder auf Stufe 2					
T	5	121	550	24.02.2020	RLW Erfolgskontrolle
T	5	121	810	02.03.2020	RLW Erfolgskontrolle
20.03.2020 Ende des RLW-Einsatzes, Umsetzen in Raum U5-210					
T	5	128	750	04.08.2019	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
T	5	128	570	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	128	425	05.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	128	630	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	132	101	01.07.2012	Status-quo
T	5	132	290	04.08.2019	Status-quo
T	5	132	480	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	132	210	05.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	132	370	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	133	300	30.06.2012	Status-quo
T	5	133	580	04.08.2019	Status-quo
T	5	133	620	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	133	215	05.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	133	520	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	137	490	04.08.2019	Status-quo
T	5	137	190	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	137	330	05.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	137	415	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	139	490	04.08.2019	Status-quo
T	5	143	220	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	143	210	05.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	143	165	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	149	530	04.08.2019	Status-quo
T	5	149	130	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	149	310	05.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	149	290	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	200	200	30.06.2012	Status-quo
T	5	200	1.150	04.08.2019	Status-quo
T	5	200	1.645	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	200	660	05.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	200	1.200	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	201	610	30.06.2012	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
T	5	201	540	04.08.2019	Status-quo
T	5	201	870	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	201	1.000	05.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	201	880	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	206	360	04.08.2019	Status-quo
T	5	206	430	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	206	370	05.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	206	440	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	207	350	10.05.2013	Status-quo
T	5	207	600	04.08.2019	Status-quo
T	5	207	370	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	207	270	05.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	207	375	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	212	595	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	212	465	05.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	212	695	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	213	200	22.02.2017	Status-quo
T	5	213	600	05.07.2019	Status-quo
T	5	213	450	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	213	595	05.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	213	620	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	220	110	13.12.2017	Status-quo
T	5	220	620	05.07.2019	Status-quo
T	5	220	460	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	220	370	05.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	220	640	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	221	440	05.07.2019	Status-quo
T	5	221	410	04.08.2019	Status-quo
T	5	221	380	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	221	750	05.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	221	570	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
T	5	222	800	04.08.2019	Status-quo
T	5	222	450	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	222	680	05.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	222	610	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	223	410	02.11.2015	Status-quo
T	5	223	450	04.08.2019	Status-quo
T	5	223	445	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	223	260	05.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	223	435	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	228	240	04.08.2019	Status-quo
T	5	231	250	08.07.2016	Status-quo
T	5	231	350	04.08.2019	Status-quo
T	5	231	715	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	231	1.900	05.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	231	865	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	234	400	04.08.2019	Status-quo
T	5	234	675	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	234	540	05.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	234	530	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	235	750	05.07.2019	Status-quo
T	5	235	660	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	235	430	05.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	235	520	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	240	350	30.06.2012	Status-quo
T	5	240	960	05.07.2019	Status-quo
T	5	240	490	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	240	875	05.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	240	850	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	241	630	30.06.2012	Status-quo
T	5	241	740	04.08.2019	Status-quo
T	5	241	1.900	06.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
T	5	241	1.050	06.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	5	241	870	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	5	241	1.500	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	100	1.000	03.08.2019	Status-quo
T	6	103	430	30.06.2012	Status-quo
T	6	103	610	03.08.2019	Status-quo
T	6	110	410	03.08.2019	Status-quo
T	6	116	460	03.08.2019	Status-quo
T	6	117	670	03.08.2019	Status-quo
T	6	121	600	03.08.2019	Status-quo
T	6	122	540	03.08.2019	Status-quo
T	6	122	135	05.09.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	122	200	05.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	122	515	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	126	610	04.08.2019	Status-quo
T	6	126	990	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	126	1.050	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	126	940	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	126	530	12.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	126	460	17.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	132	580	30.06.2012	Status-quo
T	6	132	460	05.07.2019	Status-quo
T	6	132	605	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	132	225	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	132	450	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	133	350	30.06.2012	Status-quo
T	6	133	410	04.08.2019	Status-quo
T	6	133	550	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	133	120	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	133	490	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
T	6	138	550	04.08.2019	Status-quo
T	6	138	455	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	138	89	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	138	340	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	139	360	04.08.2019	Status-quo
T	6	139	540	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	139	830	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	139	910	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	139	550	15.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	139	560	12.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	139	245	16.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	140	220	04.08.2019	Status-quo
T	6	145	130	24.03.2017	Status-quo
T	6	145	240	04.08.2019	Status-quo
T	6	148	490	30.06.2012	Status-quo
T	6	148	150	05.07.2019	Status-quo
T	6	151	300	04.08.2019	Status-quo
T	6	151	215	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	151	485	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	151	345	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	155	200	30.06.2012	Status-quo
T	6	155	110	04.08.2019	Status-quo
T	6	200	600	30.06.2012	Status-quo
T	6	200	430	27.02.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE
T	6	200	700	04.08.2019	Status-quo
T	6	200	360	06.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	6	200	720	06.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	6	200	725	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	200	745	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	201	1.800	30.06.2012	Status-quo
T	6	201	450	27.02.2013	Erfolgskontrollmessung nach PQE

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
T	6	201	1.000	04.08.2019	Status-quo
T	6	201	930	06.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	6	201	255 (Fehlmessung)	06.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	6	201	875	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	201	585	23.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
T	6	201	815	27.08.2022	RLW Erfolgskontrolle
T	6	201	360	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
T	6	201	220	10.12.2022	RLW Erfolgskontrolle
T	6	206	310	04.08.2019	Status-quo
T	6	206	670	06.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	6	206	420	06.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	6	206	405	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	206	550	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	207	390	04.03.2014	Status-quo
T	6	207	425	04.08.2019	Status-quo
T	6	207	700	06.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	6	207	660	06.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	6	207	540	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	207	510	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	212	390	04.08.2019	Status-quo
T	6	212	130	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	212	890	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	212	400	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	215	310	04.08.2019	Status-quo
T	6	215	680	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	215	425	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	215	550	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	219	600	05.07.2019	Status-quo
T	6	219	680	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	219	380	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	219	630	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	220	250	04.08.2019	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
T	6	222	380	04.08.2019	Status-quo
T	6	222	855	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	222	405	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	222	540	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	227	330	04.08.2019	Status-quo
T	6	227	1.200	06.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	6	227	900	06.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	6	227	860	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	227	1.200	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	228	330	30.06.2012	Status-quo
T	6	228	290	04.08.2019	Status-quo
T	6	228	660	06.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	6	228	360	06.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	6	228	240	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	228	535	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	231	460	08.05.2013	Status-quo
T	6	231	450	27.06.2020	Status-quo
T	6	234	800	04.08.2019	Status-quo
T	6	234	560	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	234	180	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	234	500	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	235	490	04.08.2019	Status-quo
T	6	235	855	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	235	440	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	235	1.650	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	240	680	30.06.2012	Status-quo
T	6	240	1.200	04.08.2019	Status-quo
T	6	240	990	06.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	6	240	1.400	06.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	6	240	380	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	240	1.650	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
T	6	241	1.000	30.06.2012	Status-quo
T	6	241	740	23.07.2012	IFUA
T	6	241	890	05.07.2019	Status-quo
T	6	241	1.400	06.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	6	241	950	06.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	6	241	830	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	241	1.700	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	241	1.800	15.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	241	1.200	12.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	6	241	1.290	16.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	1	290	03.08.2019	Status-quo
T	7	102	530	21.09.2019	Status-quo
T	7	105	140	05.07.2019	Status-quo
T	7	108	460	03.08.2019	Status-quo
T	7	109	780	30.06.2012	Status-quo
T	7	109	460	03.08.2019	Status-quo
T	7	113	560	03.08.2019	Status-quo
T	7	113	310	05.09.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	113	380	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	113	515	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	114	590	03.08.2019	Status-quo
T	7	114	235	05.09.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	114	380	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	114	565	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	119	610	03.08.2019	Status-quo
T	7	119	60	05.09.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	119	370	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	119	505	27.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	120	430	05.07.2019	Status-quo
T	7	120	560	06.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	120	345	06.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
T	7	120	410	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	120	490	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	126	750	03.08.2019	Status-quo
T	7	126	430	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	126	500	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	126	340	15.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	126	305	12.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	126	150	16.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	130	390	18.06.2019	Status-quo
T	7	130	160	14.09.2019	Status-quo
T	7	132	350	30.06.2012	Status-quo
T	7	132	390	18.06.2019	Status-quo
T	7	132	290	03.08.2019	Status-quo
T	7	132	250	06.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	132	260	06.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	132	180	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	132	210	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	132R	350	30.06.2012	Status-quo
T	7	133	850	03.08.2019	Status-quo
T	7	133	910	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	133	460	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	133	410	23.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	133	280	15.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	133	300	12.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	133	160	16.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	136	200	18.06.2019	Status-quo
T	7	136	330	03.08.2019	Status-quo
T	7	136	355	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	136	210	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	136	115	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	136	175	23.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
T	7	138	240	14.09.2019	Status-quo
T	7	139	750	03.08.2019	Status-quo
T	7	139	350	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	139	290	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	139	45	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	139	115	23.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	141	145	01.07.2012	Status-quo
T	7	141	300	03.08.2019	Status-quo
T	7	141	290	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	141	190	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	141	70	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	141	130	23.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	145	260	14.09.2019	Status-quo
T	7	155	200	30.06.2012	Status-quo
T	7	155	650	03.08.2019	Status-quo
T	7	155	805	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	155	780	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	155	430	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	155	360	23.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	200	600	03.08.2019	Status-quo
T	7	200	810	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	200	410	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	200	525	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	200	655	08.09.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	201	585	23.07.2022	Status-quo
T	7	206	350	01.08.2012	Status-quo
T	7	206	600	03.08.2019	Status-quo
T	7	206	320	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	206	680	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	206	170	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	206	210	23.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
T	7	207	700	03.08.2019	Status-quo
T	7	207	495	05.09.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	207	650	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	207	600	23.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	207	515	15.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	207	495	12.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	207	316	16.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	212	400	30.06.2012	Status-quo
T	7	212	550	03.08.2019	Status-quo
T	7	212	520	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	212	680	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	212	440	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	212	450	23.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	217	n.a.	03.08.2019	Fehlmessung, Pumpenstörung
T	7	220	390	03.08.2019	Status-quo
T	7	220	385	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	220	500	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	220	250	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	220	430	23.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	221	430	03.08.2019	Status-quo
T	7	221	415	05.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	221	580	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	221	650	23.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	222	570	03.08.2019	Status-quo
T	7	222	500	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	222	560	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	222	570	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	222	310	23.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	225	410	03.08.2019	Status-quo
T	7	225	630	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	225	700	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	225	720	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
T	7	225	920	23.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	228	810	03.08.2019	Status-quo
T	7	228	1.100	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	228	1.345	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	228	1.200	23.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
T	7	228	595	27.08.2022	RLW Erfolgskontrolle
T	7	228	130	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
T	7	228	155	10.12.2022	RLW Erfolgskontrolle
T	7	229	560	03.08.2019	Status-quo
T	7	229	640	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	229	740	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	229	1.570	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	229	490	23.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
T	7	229	360	27.08.2022	RLW Erfolgskontrolle
T	7	229	95	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
T	7	229	95	10.12.2022	RLW Erfolgskontrolle
T	7	234	480	03.08.2019	Status-quo
T	7	234	405	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	234	670	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	234	1.080	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	234	310	23.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
T	7	234	400	27.08.2022	RLW Erfolgskontrolle
T	7	234	110	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
T	7	234	145	10.12.2022	RLW Erfolgskontrolle
T	7	234	385	15.07.2023	RLW Erfolgskontrolle
T	7	234	325	12.08.2023	RLW Erfolgskontrolle
			Filterwechsel 30.08.2023		
T	7	234	353	16.09.2023	RLW Erfolgskontrolle
T	7	237	680	03.08.2019	Status-quo
T	7	237	810	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	237	1.100	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	237	875	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	237	1.300	30.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
T	7	240	780	03.08.2019	Status-quo
T	7	240	1.125	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	240	1.600	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	240	960	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	240	490	23.07.2022	RLW Erfolgskontrolle
T	7	240	n.b.	27.08.2022	RLW Erfolgskontrolle
T	7	240	190	05.11.2022	RLW Erfolgskontrolle
T	7	240	235	10.12.2022	RLW Erfolgskontrolle
T	7	240	745	15.07.2023	RLW Erfolgskontrolle
T	7	240	870	12.08.2023	RLW Erfolgskontrolle
Filterwechsel 30.08.2023					
T	7	240	24	16.09.2023	RLW Erfolgskontrolle
T	7	241	1.600	30.06.2012	Status-quo
T	7	241	965	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	241	1.200	05.07.2021	Valutect Erfolgskontrolle mit Vergleichsmessung
T	7	241	760	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	7	241	1.055	23.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	1	160	03.08.2019	Status-quo
T	8	33/35/33	260	03.08.2019	Status-quo
T	8	102	320	14.09.2019	Status-quo
T	8	105	380	14.09.2019	Status-quo
T	8	108	190	14.09.2019	Status-quo
T	8	111	170	14.09.2019	Status-quo
T	8	114	440	30.06.2012	Status-quo
T	8	116	170	03.08.2019	Status-quo
T	8	120	120	14.09.2019	Status-quo
T	8	121	<45	25.07.2012	Status-quo
T	8	121	130	03.08.2019	Status-quo
T	8	126	120	14.09.2019	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
T	8	132	280	03.08.2019	Status-quo
T	8	132	450	04.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	132	290	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	132	n.b.	23.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	132	270	15.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	132	240	12.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	132	n.b.	16.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	135/133	260	03.08.2019	Status-quo
T	8	136	270	03.08.2019	Status-quo
T	8	136	430	04.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	136	380	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	136	505	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	139	430	03.08.2019	Status-quo
T	8	139	745	05.09.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	139	570	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	139	320	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	139	210	15.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	139	330	12.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	139	210	16.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	141	420	03.08.2019	Status-quo
T	8	141	455	05.09.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	141	280	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	141	180	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	141	190	15.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	141	160	12.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	141	1.080	16.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	142	200	05.07.2019	Status-quo
T	8	149	290	03.08.2019	Status-quo
T	8	149	640	05.09.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	149	460	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	149	300	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	149	230	15.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
T	8	149	270	12.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	149	n.a.	16.09.2023	Fehlmessung
T	8	149	285	17.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	150	300	30.06.2012	Status-quo, Ringmessung, Labor: UCL/TÜV
T	8	150	150	30.06.2012	Status-quo, Ringmessung, Labor: UCL/TÜV
T	8	150	365	05.07.2019	Status-quo
T	8	150	220	05.09.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	150	260	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	150	325	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	155	300	30.06.2012	Status-quo
T	8	200	300	30.06.2012	Status-quo
T	8	200	120	05.07.2019	Status-quo
T	8	201	410	03.08.2019	Status-quo
T	8	201	990	05.09.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	201	1.185	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	201	1.900	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	201	805	15.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	201	955	12.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	201	735	16.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	207	350	03.08.2019	Status-quo
T	8	207	575	04.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	207	420	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	207	750	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	213	460	03.08.2019	Status-quo
T	8	213	840	04.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	213	535	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	213	1.500	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	213	45	15.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	213	495	12.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	213	415	16.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	215	360	20.01.2017	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
T	8	216	550	03.08.2019	Status-quo
T	8	216	395	04.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	216	230	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	216	630	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	221	230	05.07.2019	Status-quo
T	8	222	485	03.08.2019	Status-quo
T	8	222	400	05.09.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	222	320	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	222	480	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	222	450	15.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	222	315	12.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	222	305	16.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	225	970	30.06.2012	Status-quo
T	8	225	850	03.08.2019	Status-quo
T	8	225	345	05.09.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	225	380	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	225	605	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	228	650	03.08.2019	Status-quo
T	8	228	360	05.09.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	228	330	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	228	590	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	228	505	15.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	228	340	12.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	228	265	16.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	231	425	03.08.2019	Status-quo
T	8	231	490	05.09.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	231	590	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	231	835	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	233	500	05.07.2019	Status-quo
T	8	233	430	05.09.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	233	410	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
T	8	233	860	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	234	550	03.08.2019	Status-quo
T	8	234	95	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	234	535	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	240	720	30.06.2012	Status-quo
T	8	240	850	03.08.2019	Status-quo
T	8	240	115	04.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	240	3.855	04.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	240	1.920	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	240	725	23.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	240	830	11.09.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	241	450	30.06.2012	Status-quo
T	8	241	1.100	03.08.2019	Status-quo
T	8	241	n.b.	14.05.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	241	1.600	03.07.2022	Valutect Erfolgskontrolle
T	8	260	325	03.07.2022	Status-quo