

Erläuterungen:

1)

Angegeben sind in der Tabelle jeweils die PCB-Gesamtgehalte (Summe PCB nach LAGA). Der PCB-Gesamtgehalt berechnet sich aus der Summe der 6 PCB-Kongenere nach DIN 51527, multipliziert mit dem Faktor 5

n.b. nicht bestimmbar

n.a. nicht analysiert

Im Folgenden sind die analytisch ermittelten Ergebnisse der untersuchten Raumluftproben

<b>Grün</b>	PCB-Raumluftbelastung liegt unterhalb des Vorsorgewerts der PCB-Richtlinie NRW von 300 ng PCB/m <sup>3</sup>
<b>Gelb</b>	PCB-Raumluftbelastung liegt zwischen 300 und 3.000 ng PCB/m <sup>3</sup>
<b>Rot</b>	PCB-Raumluftbelastung liegt oberhalb des Interventionswertes der PCB-Richtlinie NRW von 3.000 ng PCB/m <sup>3</sup>

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
L	3	100	240	07.09.2019	Status-quo
L	3	101	180	07.09.2019	Status-quo
L	3	107	90	07.09.2019	Status-quo
L	3	108	73	30.06.2012	Status-quo
L	3	108	70	07.09.2019	Status-quo
L	3	113	95	07.09.2019	Status-quo
L	3	119	n.b.	05.07.2019	Status-quo
L	3	120	120	07.09.2019	Status-quo
L	3	123	69,5	17.08.2013	Status-quo
L	3	123	100	07.09.2019	Status-quo
L	3	126	120	07.09.2019	Status-quo
L	3	128	337	30.06.2012	Status-quo
L	3	128	265	17.08.2013	Status-quo
L	3	128	260	07.09.2019	Status-quo
L	3	129	272	30.06.2012	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
L	3	129	160	07.09.2019	Status-quo
L	4	100	230	30.06.2012	Status-quo
L	4	100	234	17.08.2013	Status-quo
L	4	100	240	07.09.2019	Status-quo
L	4	101	356	30.06.2012	Status-quo
L	4	101	350	07.09.2019	Status-quo
L	4	101	600	11.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
L	4	101	460	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
L	4	101	340	06.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
L	4	105	95	07.09.2019	Status-quo
L	4	106	170	07.09.2019	Status-quo
L	4	111	110	07.09.2019	Status-quo
L	4	112	180	07.09.2019	Status-quo
L	4	114	298	30.06.2012	Status-quo
L	4	117	118	17.08.2013	Status-quo
L	4	117	95	07.09.2019	Status-quo
L	4	118	140	07.09.2019	Status-quo
L	4	122	120	07.09.2019	Status-quo
L	4	123	40	07.09.2019	Status-quo
L	4	128	262	30.06.2012	Status-quo
L	4	128	270	07.09.2019	Status-quo
L	4	128	385	11.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
L	4	128	290	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
L	4	128	320	06.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
L	4	129	160	07.09.2019	Status-quo
L	5	100	296	30.06.2012	Status-quo
L	5	100	500	05.07.2019	Status-quo
L	5	100	435	11.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
L	5	100	130	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
L	5	100	150	06.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
L	5	101	291	30.06.2012	Status-quo
L	5	101	305	07.09.2019	Status-quo
L	5	101	415	11.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
L	5	101	470	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
L	5	101	460	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
L	5	101	330	06.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
L	5	101	280	16.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle
L	5	101	240	12.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
L	5	101	156	16.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
L	5	104	200	07.09.2019	Status-quo
L	5	107	170	05.07.2019	Status-quo
L	5	110	220	07.09.2019	Status-quo
L	5	113	140	07.09.2019	Status-quo
L	5	117	85	07.09.2019	Status-quo
L	5	118	155	30.06.2012	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
L	5	118	120	07.09.2019	Status-quo
L	5	122	140	07.09.2019	Status-quo
L	5	123	200	03.03.2017	Status-quo
L	5	123	110	07.09.2019	Status-quo
L	5	128	300	30.06.2012	Status-quo
L	5	128	393	17.08.2013	Status-quo
L	5	128	240	07.09.2019	Status-quo
L	5	128	290	12.06.2022	Status-quo
L	5	129	531	17.08.2013	Status-quo
L	5	129	340	07.09.2019	Status-quo
L	5	129	555	11.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
L	5	129	1.185	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
L	5	129	660	06.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
L	5	129	840	16.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle
L	5	129	575	12.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
L	5	129	480	16.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle
L	6	100	178	30.06.2012	Status-quo
L	6	100	444	17.08.2013	Status-quo
L	6	100	120	05.10.2013	Status-quo
L	6	100	180	07.09.2019	Status-quo
L	6	101	190	07.09.2019	Status-quo
L	6	104	110	07.09.2019	Status-quo
L	6	105	110	10.03.2014	Status-quo

Gebäudeteil	Etage	Raum	PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ]	Probenahme	Bemerkung/Hinweis
L	6	105	95	07.09.2019	Status-quo
L	6	110	84	17.08.2013	Status-quo
L	6	110	85	07.09.2019	Status-quo
L	6	113	155	07.09.2019	Status-quo
L	6	117	80	07.09.2019	Status-quo
L	6	118	105	30.06.2012	Status-quo
L	6	118	n.b.	07.09.2019	Status-quo
L	6	122	145	07.09.2019	Status-quo
L	6	123	162	17.08.2013	Status-quo
L	6	123	130	07.09.2019	Status-quo
L	6	126	160	30.06.2012	Status-quo
L	6	126	170	07.09.2019	Status-quo
L	6	129	209	30.06.2012	Status-quo
L	6	129	485	07.09.2019	Status-quo
L	6	129	520	11.06.2021	Valutect Erfolgskontrolle
L	6	129	610	12.06.2022	Valutect Erfolgskontrolle
L	6	129	480	06.08.2022	Valutect Erfolgskontrolle
L	6	129	530	16.07.2023	Valutect Erfolgskontrolle
L	6	129	345	12.08.2023	Valutect Erfolgskontrolle
L	6	129	331	16.09.2023	Valutect Erfolgskontrolle